

รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)



เทศบาลตำบลบ้านสา
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาถนน สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสวนนางจันน้อย ไรสดี ถึง สวนนายระวี ใจเย็น) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๓๕,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๖๖-๑๙ ก.พ. ๖๗	✓			๑๓๒,๕๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้าน ส.หนึ่งฤทัย ทองคำฟู ถึง บ้านนางสุดา บุตรตา) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๘๒,๐๐๐	-		✓			
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้าน นางชนัญพร ปินตา ถึง บ้านนายถนอม จิตกล้า) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๖๗,๐๐๐	-		✓			
๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างโรงเรียนบ้านแป้นทิศใต้) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๗๒,๐๐๐	-		✓			
๕	โครงการเทลาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณศาลเจ้าพ่ออาฮัก) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๘๘,๐๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๖-๑๙ ก.พ. ๖๗	✓			๘๔,๘๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างตลาดน้ำเหมือง (จากสวนนายถนอม กลิ่นฟุ้ง ถึง ที่นา นายบุญยืน พุทธวงศ์) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๔,๔๐๐	-			✓		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบระยะยาว (จากสวนนายสนั่น อินตานันท์ ถึง ที่นายนายภูมิ สยาม จารุเนตรศรี) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๕๗,๐๐๐	-		✓			
๘	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน ๑๐๓๕ ถึง บ้านนายตัน มีชื่อ) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๑๘,๐๐๐	-		✓			
๙	โครงการก่อสร้างตลาดน้ำเหมือง (จากบ้านนายนิรันดร์ หน้าขึ้น ถึง บ้านนายบุญเรือน กล้าแข็ง) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๕๖,๐๐๐	-			✓		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นแยกสุสาน ถึง ถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโป่งพร้าว) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๓๘,๐๐๐	-		✓			
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้าน นายสุวงศ์ หน้าขึ้น ถึง บ้านนางสร้อยเพชร สุขพรรณ) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐๓,๐๐๐	-			✓		
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้าน นายอำพล สวแท้ ถึง บ้านนายประดิษฐ์ สายชำนาญ) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๕๔,๐๐๐	-			✓		

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายบุญส่ง แสงกาบคำ ถึง บ้านนายชยางกุล ท่ากล้า) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๓๒,๐๐๐	๒๑ ธ.ค.๖๖-๑๙ ก.พ.๖๗	✓			๓๑,๒๐๐	
๑๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสุสานบ้านสาแพะ) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๘,๐๐๐	๔ ก.พ.๖๖-๔ มี.ค.๖๗	✓			๔๖,๒๐๐	
๑๕	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าวัดสาแพะพนาราม) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๐,๐๐๐	๒๑ ธ.ค.๖๖-๑๙ ก.พ.๖๗	✓			๓๘,๗๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนางจินดา นางงาม ถึง บ้านนายภานุวัฒน์ แต้มดี) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๘๐,๐๐๐	-			✓		
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนางบัวเงา ธิโกศรี ถึง บ้านนายอำนาจ โนชัย) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๒๗,๐๐๐	-			✓		
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายประสงค์ ลำขาว ถึง บ้านนายภานุวัฒน์ แต้มดี) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๕๑,๐๐๐	-			✓		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากไร่ นายเสาร์ เฆมา ถึง ไร่นายอรุณ นาสะออง) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๖๖,๐๐๐	๑๒ ธ.ค.๖๖ – ๑๐ ก.พ.๖๗	✓			๑๖๒,๗๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากถนน ๑๐๓๕ ถึง บ้านนางเจริญ แคล้วคลาด) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๓๐๐,๐๐๐	-			✓		
๒๑	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน ๑๐๓๕ ถึง บ้านนางเสาร์แก้ว การขยัน) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๘๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๖-๑๐ ก.พ. ๖๗	✓			๘๐,๕๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บริเวณสวน ร.ต.อ.ตระกูล จิตใหญ่) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๓๑๓,๐๐๐	-			✓		
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายธวัช สมร่าง ถึง ลำห้วยแป้นทิศเหนือ) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๔๙,๐๐๐	-		✓			
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายประเสริฐ เป็นต้น ถึง บ้านนางสายทอง บุญรอด) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๘๒,๐๐๐	-			✓		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางนิภา งามสม ถึง บ้านนายรัชต พุดสัตย์) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๗๙,๐๐๐	๒๑ ธ.ค.๖๖ - ๑๙ ก.พ. ๖๗	✓			๑๗๕,๑๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายโงมา เป็นปึก ถึง บ้านนายณรงค์ชัย ไชยบาง) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๗๙,๐๐๐	-		✓			

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายพล อายุหมื่น ถึง บ้านนางทองใบ เก่งจริง) หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๕๔,๐๐๐	-			✓		
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายมี แยกคาย ถึง บ้านนางถนอมศรี บุญช่วย) หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๕๙,๐๐๐	-			✓		
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนางอริษา สายวงศ์ ถึง บ้านนายแดง ไวสดี) หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๘๔,๐๐๐	-			✓		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสนั่น งามข้า ถึง สี่แยกสวนนายคำริห์ อายุหมื่น) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๑๑,๐๐๐	๑๒ ธ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.พ.๖๗	✓			๑๐๙,๐๐๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนางสนองพร ลำสูง ถึง บ้านนายสมบูรณ์ เป้าพิข) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๘๙,๐๐๐	-			✓		
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายคำริห์ อายุหมื่น ถึง สวนนายเจริญ หน้างาม) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๑๙,๐๐๐	-			✓		
๓๓	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสาธิต ปู่ย่า ถึง บ้านนางสนองพร ลำสูง) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๔,๐๐๐	๑๒ ธ.ค.๖๖ - ๒๕ ธ.ค.๖๖	✓			๑๔,๐๐๐	
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนางบาง มหาพรม ถึง บ้านนายอรุณ นาละออง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๔๓,๐๐๐	-			✓		
๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากสวนนางมาลี ไชยบาง ถึง บ้านนายวิชัย คำลือ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐๕,๐๐๐	-			✓		
๓๖	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายล้วน การักษ์ ถึง บ้านนายวิชัย คำลือ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๗๐,๐๐๐	๔ ม.ค.๖๗ - ๑๖/๒/๖๗	✓			๑๖๑,๗๐๐	
๓๗	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายศักดิ์ชัย ไชยวรรณ ถึง บ้านนายสกล คำลือ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๖,๐๐๐	๔ ม.ค.๖๗ - ๑๗ ม.ค.๖๗	✓			๒๔,๙๐๐	
๓๘	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างบ้านนายภูมิพิภักดิ์ ภักดี) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๘,๘๐๐	๔ ม.ค.๖๗ - ๑๗ ม.ค.๖๗	✓			๘,๕๐๐	
๓๙	โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา)	๔๐,๐๐๐	-			✓		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า (จากสวนนางสาวสงวน หน้างาม ถึง สวนนายบุญยืน พุทธวงศ์) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๕๗,๖๒๘	๒๙ ม.ค. ๖๗	✓			๕๗,๖๒๗.๗๓	
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จากบ้านนาย เรือน กล้าแข็ง ถึง บ้านนายประเสริฐ ใจหาญ) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๓๑,๗๗๕	๒๙ ม.ค. ๖๗	✓			๓๑,๗๗๔.๖๕	
๓	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า (จากบ้านนาย ประสิทธิ์ เขมา ถึง บ้านนายบุญสม การหมั่น) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๙๙,๕๕๗	๒๙ ม.ค. ๖๗	✓			๙๙,๕๕๖.๑๖	
๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ทิศเหนือ โรงเรียนบ้านสาแพะ) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๒๕,๖๕๑	๒๙ ม.ค. ๖๗	✓			๑๒๕,๖๕๐.๖๘	
๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จากบ้านนาง อุดร หล้าอินเชื้อ ถึง สวนนายเดชา วิงวอน) หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๙,๔๘๒	๒๙ ม.ค. ๖๗	✓			๑๙,๔๘๑.๙๒	
๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (หัวสะพานข้ามลำห้วยแป้น) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๘,๖๗๗	๒๙ ม.ค. ๖๗	✓			๑๘,๖๗๖.๔๔	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-			✓		
๒	โครงการชุมชนปลอดขยะอันตราย	๒๐,๐๐๐	-			✓		
๓	โครงการบริหารจัดการศูนย์จัดการวัสดุไม่ใช้แล้วแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านสา	๕๐,๐๐๐	-			✓		
๔	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-			✓		
๕	โครงการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒๐,๐๐๐	-			✓		
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐	-			✓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการรักษารักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน หมู่ที่ ๑ - ๑๐	๑๗๐,๐๐๐	-		✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	-			✓		
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	-			✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๗๔๕,๖๐๐	-		✓			
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๖๔๒,๔๐๐	-		✓			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	-		✓			
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-			✓		
๕	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	๑๐๐,๖๖๕	-			✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	๑๐,๐๐๐	-			✓		
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๔๐,๐๐๐	-			✓		
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-			✓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	✓			๙๖,๒๖๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	๑๗๓,๒๘๕	-			✓		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	๔๖๓,๐๕๐	-		✓			
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสา	๕๑๓,๐๐๐	-		✓			
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแป้น	๕๕๒,๐๐๐	-		✓			
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสาแพะ	๒๗๐,๐๐๐	-		✓			
๗	โครงการจ้างครูขาดแคลนเฉพาะในรายวิชาให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสา	๕๖,๐๐๐	-		✓			
๘	โครงการจ้างครูขาดแคลนเฉพาะในรายวิชาให้แก่โรงเรียนบ้านสาแพะ	๕๖,๐๐๐	-		✓			
๙	โครงการจ้างครูในสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนให้แก่โรงเรียนบ้านแป้น	๕๖,๐๐๐	-		✓			
๑๐	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเปตองให้แก่โรงเรียนบ้านแป้น	๑๑,๗๙๐	-		✓			
๑๑	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้แก่โรงเรียนบ้านสาแพะ	๑๐,๐๐๐	-		✓			
๑๒	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสา	๔๐,๙๐๐	-		✓			
๑๓	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพแก่นักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านแป้น	๒๐,๐๐๐	-		✓			
๑๔	โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านสาแพะ	๔๐,๐๐๐	-		✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๓ กลยุทธ์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสามัคคี	๒๕๐,๐๐๐	๑๗ ก.พ. ๖๗	✓			๒๑๖,๐๑๙	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านสา	๑๓๔,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	✓			๑๓๓,๙๒๔.๗๗	
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลบ้านสา	๑๐๐,๐๐๐	-		✓			
๔	โครงการจัดงานสัปดาห์พ่อพญาเสือตำบลบ้านสา	๓๕,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๗	✓			๓๐,๕๒๖	
๕	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	-			✓		
๖	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ อำเภอกำแพง จังหวัดลำปาง	๕๐,๐๐๐	๒๖ ก.พ. ๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๔ กลยุทธ์การป้องกัน การรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	-		✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอกำแพง จังหวัดลำปาง	๑๕,๐๐๐	-		✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกผู้สูงอายุตำบลบ้านสา	๒๐,๐๐๐	๒๒ ธ.ค. ๖๖	✓			๑๙,๙๙๗	
๒	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-			✓		
๓	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	๒๔,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖- ๖ ก.พ. ๖๗	✓			๒๓,๔๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลบ้านสา	๑๕,๐๐๐	-			✓		
๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสา	๒๕,๐๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๗	✓			๒๔,๙๙๕	
๖	โครงการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง	๑๕,๐๐๐	๑๕-๒๔ ธ.ค. ๖๖	✓			๑๕,๐๐๐	
๗	โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๗,๕๐๐	-		✓			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลบ้านสา	๓๐,๐๐๐	-			✓		
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-			✓		
๓	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	๒๐,๐๐๐	-			✓		
๔	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-			✓		
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-			✓		
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสับปะรด	๓๑,๐๐๐	-			✓		
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ	๓๐,๖๙๐	-			✓		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ในตำบลบ้านสา	๑๕,๐๐๐	-			✓		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจภาษีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-			✓		