

รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗)



เทศบาลตำบลบ้านสา
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ - ๔ (เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาดูแล สะพาน และการบำรุงสายทางอื่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสวนนางจันน้อย ไร่สดี ถึง สวนนายระวี ใจเย็น) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๓๕,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๖๖ - ๑๙ ก.พ. ๖๗	✓			๑๓๒,๕๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านน.ส.หนึ่งฤทัย ทองคำฟู ถึง บ้านนางสุดา บุตรดา) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๘๒,๐๐๐	๒๙ ก.พ.๖๗ - ๒๘ เม.ย.๖๗	✓			๒๗๗,๒๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนางชนัญพร ปินตา ถึง บ้านนายถนอม จิตกล้า) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๖๗,๐๐๐	๒๙ ก.พ.๖๗ - ๒๘ เม.ย.๖๗	✓			๖๖,๙๐๐	
๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างโรงเรียนบ้านแป้นทิศใต้) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๗๒,๐๐๐	๑๓ ธ.ค.๖๗ - ๑๐ ก.พ.๖๗	✓			๖๙,๕๐๐	
๕	โครงการเทลาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณศาลเจ้าพ่ออาฮัก) หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๘๘,๐๐๐	๒๑ ก.พ. ๖๖ - ๑๙ ก.พ. ๖๗	✓			๘๘,๘๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมือง (จากสวนนายถนอม กลิ่นฟุ้ง ถึง ที่นา นายบุญยืน พุทธวงศ์) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๔,๔๐๐	๒๗ เม.ย.๖๗ - ๒๕ มิ.ย.๖๗	✓			๑๔,๔๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบสระยาว (จากสวนนายสนั่น อินตานันท์ ถึง ที่นายบุญมี สยาม จารุเนตรศรี) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๕๗,๐๐๐	๖ ก.พ.๖๗ - ๕ เม.ย.๖๗	✓			๑๕๒,๗๐๐	
๘	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน ๑๐๓๕ ถึง บ้านนายตัน มีเชื้อ) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๑๘,๐๐๐	๒๖ ม.ค.๖๗ - ๒๕ มี.ค.๖๗	✓			๓๙๒,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมือง (จากบ้านนายณรินทร์ หน้าขึ้น ถึง บ้านนายบุญเรือน กล้าแข็ง) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๕๖,๐๐๐	๒๗ เม.ย.๖๗ - ๒๕ ก.ค.๖๗	✓			๕๖,๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นแยกสุสาน ถึง ถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรโป่งพร้าว) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๓๘,๐๐๐	๑๖ ม.ค.๖๗ - ๑๕ มี.ค.๖๗	✓			๔๒๘,๕๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายสุวงศ์ หน้าขึ้น ถึง บ้านนางสร้อยเพชร สุขพรรณ) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐๓,๐๐๐	-			✓	๒๐๓,๐๐๐	โอนลดงบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายอำพล สวาท ถึง บ้านนายประดิษฐ์ สายชำนาญ) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๕๔,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๗ - ๒๕ พ.ค.๖๗	✓			๕๔,๐๐๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายบุญส่ง แสงกาบคำ ถึง บ้านนายชยางกูร ท่ากล้า) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๓๒,๐๐๐	๒๑ ธ.ค.๖๖ - ๑๙ ก.พ.๖๗	✓			๓๑,๒๐๐	
๑๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสุสานบ้านสาแพะ) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๘,๐๐๐	๔ ก.พ.๖๖ - ๔ มี.ค.๖๗	✓			๔๖,๒๐๐	
๑๕	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าวัดสาแพะพนาราม) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๔๐,๐๐๐	๒๑ ธ.ค.๖๖ - ๑๙ ก.พ.๖๗	✓			๓๘,๗๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนางจินดา หน้างาม ถึง บ้านนายภานุวัฒน์ แต้มดี) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๘๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๗ - ๒๕ พ.ค.๖๗	✓			๒๖๙,๐๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนางบัวเงา ธิโกศรี ถึง บ้านนายอำนาจ โนชัย) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๒๗,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๗ - ๒๕ พ.ค.๖๗	✓			๑๒๖,๘๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายประสงค์ ลำขาว ถึง บ้านนายภานุวัฒน์ แต้มดี) หมู่ที่ ๔ บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๕๑,๐๐๐	๑๔ มี.ย.๖๗ - ๑๒ ส.ค.๖๗	✓			๒๕๑,๐๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากไร่ นายเสาร์ เชมมา ถึง ไร่ นายอรุณ นาสะออง) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๖๖,๐๐๐	๑๒ ธ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.พ.๖๗	✓			๑๖๒,๗๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากถนน ๑๐๓๕ ถึง บ้านนางเจริญ แคล้วคลาด) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๓๐๐,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๗ - ๘ ก.ค.๖๗	✓			๓๐๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน ๑๐๓๕ ถึง บ้านนางเสาร์แก้ว การขยัน) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๘๕,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.พ. ๖๗	✓			๘๐,๕๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บริเวณสวน ร.ต.อ.ต.ระกูล จิตใหญ่) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๓๑๓,๐๐๐	๒๗ เม.ย.๖๗ - ๒๕ ก.ค.๖๗	✓			๓๑๓,๐๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายธวัช สมร้าง ถึง ลำห้วยแป้นทิศเหนือ) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๔๙,๐๐๐	๒๙ ก.พ.๖๗ - ๒๘ เม.ย.๖๗	✓			๑๔๗,๘๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายประเสริฐ เป็นต้น ถึง บ้านนางสายทอง บุญรอด) หมู่ที่ ๖ บ้านแป้นใต้ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๘๒,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๗ - ๘ ก.ค.๖๗	✓			๑๗๕,๙๐๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางนิภา งามสม ถึง บ้านนายรัชต พุดสัตย์) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๗๙,๐๐๐	๒๑ ธ.ค.๖๖ - ๑๙ ก.พ. ๖๗	✓			๑๗๕,๑๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายใจมา เป้นปัก ถึง บ้านนายณรงค์ชัย ไชยบาง) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๗๙,๐๐๐	๖ ก.พ.๖๗ - ๕ เม.ย.๖๗	✓			๒๗๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายพล อายุหมื่น ถึง บ้านนางทองใบ เก่งจรีง) หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๕๔,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๗ - ๒๕ พ.ค.๖๗	✓			๕๔,๐๐๐	
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายมี แยกคาย ถึง บ้านนางณอมศรี บุญช่วย) หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๕๙,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๖๗ - ๙ ก.ย.๖๗	✓			๒๕๐,๐๐๐	
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนางอริสา สายวงศ์ ถึง บ้านนายแดง ไวสดี) หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๘๔,๐๐๐	๑๘ มี.๖๗ - ๑๖ ส.ค.๖๗	✓			๒๘๑,๕๐๐	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสนั่น งามข้า ถึง สี่แยกสวนนายคำรห์ อายุหมื่น) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๑๑,๐๐๐	๑๒ ธ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.พ.๖๗	✓			๑๐๙,๐๐๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนางสนองพร ลำสูง ถึง บ้านนายสมบูรณ์ เป้าพิช) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๘๙,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๖๗ - ๙ ก.ย.๖๗	✓			๒๘๙,๐๐๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนายคำรห์ อายุหมื่น ถึง สวนนายเจริญ หน้างาม) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๑๙,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๖๗ - ๙ ก.ย.๖๗	✓			๒๑๙,๐๐๐	
๓๓	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสาธิต ปู่ยา ถึง บ้านนางสนองพร ลำสูง) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๔,๐๐๐	๑๒ ธ.ค.๖๖ - ๒๕ ธ.ค.๖๖	✓			๑๔,๐๐๐	
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากบ้านนางบาง มหาพรม ถึง บ้านนายอรุณ นาละออง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๔๓,๐๐๐	๒๔ พ.ค.๖๗ - ๒๒ ก.ค.๖๗	✓			๒๔๓,๐๐๐	
๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จากสวนนางมาลี ไชยบาง ถึง บ้านนายวิชัย คำลือ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๐๕,๐๐๐	๒๔ พ.ค.๖๗ - ๒๒ ก.ค.๖๗	✓			๒๐๕,๐๐๐	
๓๖	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายล้วน การักษ์ ถึง บ้านนายวิชัย คำลือ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๗๐,๐๐๐	๔ ม.ค.๖๗ - ๑๖/๒/๖๗	✓			๑๖๑,๗๐๐	
๓๗	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายศักดิ์ชัย ไชยวรรณ ถึง บ้านนายสกล คำลือ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๒๖,๐๐๐	๔ ม.ค.๖๗ - ๑๗ ม.ค.๖๗	✓			๒๔,๙๐๐	
๓๘	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างบ้านนายภูมิพิภักดิ์ ภัคดี) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๘,๘๐๐	๔ ม.ค.๖๗ - ๑๗ ม.ค.๖๗	✓			๘,๕๐๐	
๓๙	โครงการเทศบาลเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา)	๔๐,๐๐๐	๔ ม.ค.๖๗ - ๑๗ ก.พ.๖๗	✓			๓๖,๘๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า (จากสวนนางสาวสงวน หน้างาม ถึง สวนนายบุญยืน พุทธวงศ์) หมู่ที่ ๒ บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๕๗,๖๒๘	๒๙ ม.ค. ๖๗	✓			๕๗,๖๒๗.๗๓	
๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จากบ้านนาย เรือน กล้าแข็ง ถึง บ้านนายประเสริฐ ใจหาญ) หมู่ที่ ๓ บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๓๑,๗๗๕	๒๙ ม.ค. ๖๗	✓			๓๑,๗๗๔.๖๕	
๓	โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า (จากบ้านนาย ประสิทธิ์ เขมา ถึง บ้านนายบุญสม การหมั่น) หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๙๙,๕๕๗	๒๙ ม.ค. ๖๗	✓			๙๙,๕๕๖.๑๖	
๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ทิศเหนือโรงเรียนบ้านสาแพะ) หมู่ที่ ๗ บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๒๕,๖๕๑	๒๙ ม.ค. ๖๗	✓			๑๒๕,๖๕๐.๖๘	
๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จากบ้านนาง อุดร หล้าอินเชื้อ ถึง สวนนายเดชา วิงวอน) หมู่ที่ ๘ บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๙,๔๘๒	๒๙ ม.ค. ๖๗	✓			๑๙,๔๘๑.๙๒	
๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (หัวสะพานข้ามลำห้วยแป้น) หมู่ที่ ๙ บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	๑๘,๖๗๗	๒๙ ม.ค. ๖๗	✓			๑๘,๖๗๖.๔๔	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑๒ ก.ย. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการชุมชนปลอดขยะอันตราย	๒๐,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๗	✓			๑๕,๖๗๐	
๓	โครงการบริหารจัดการศูนย์จัดการวัสดุไม่ใช้แล้วแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านสา	๕๐,๐๐๐	-	✓			-	
๔	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะเปียกในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค. ๖๗	✓			๑๖,๘๙๐	
๕	โครงการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒๐,๐๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๗ – ๓ ก.ย. ๖๗	✓			๖๓,๔๒๐	
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐	-			✓	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการรักษารักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ ๑ - ๑๐	๑๗๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	✓			๑๗๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	✓			๘๔๐	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	-			✓	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๗๔๕,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๑๑,๐๕๗,๔๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๖๔๒,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๕,๘๔๘,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๕๔,๐๐๐	
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๕	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	๑๐๐,๖๖๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๑๐๐,๖๖๕	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	๑๐,๐๐๐	-			✓	-	
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๔๐,๐๐๐	-			✓	-	
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๒ กลยุทธ์การสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	✓			๙๖,๒๖๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	๑๗๓,๒๘๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๑๕๕,๔๘๒	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	๔๖๓,๐๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๓๘๐,๙๗๐	
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสา	๕๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๓๙๑,๐๔๑	
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแป้น	๕๕๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๕๐๘,๘๒๔	
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสาแพะ	๒๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๒๓๒,๒๐๐	
๗	โครงการจ้างครูขาดแคลนเฉพาะในรายวิชาให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสา	๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๕๖,๐๐๐	
๘	โครงการจ้างครูขาดแคลนเฉพาะในรายวิชาให้แก่โรงเรียนบ้านสาแพะ	๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๕๖,๐๐๐	
๙	โครงการจ้างครูในสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนให้แก่โรงเรียนบ้านแป้น	๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๕๖,๐๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเปตองให้แก่โรงเรียนบ้านแป้น	๑๑,๗๙๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๑๑,๗๙๐	
๑๑	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้แก่โรงเรียนบ้านสาแพะ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสา	๔๐,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๔๐,๙๐๐	
๑๓	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพแก่นักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านแป้น	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านสาแพะ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๔๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๓ กลยุทธ์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสามัคคี	๒๕๐,๐๐๐	๑๗ ก.พ. ๖๗	✓			๒๑๖,๐๑๙	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านสา	๑๓๔,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	✓			๑๓๓,๙๒๔.๗๗	
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลบ้านสา	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดงานสัปดาห์เจ้าพ่อพญาเสือตำบลบ้านสา	๓๕,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๗	✓			๓๐,๕๒๖	
๕	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	-			✓	-	
๖	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญา คำลือ อำเภอกำแพง จังหวัดลำปาง	๕๐,๐๐๐	๒๖ ก.พ. ๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๔ กลยุทธ์การป้องกัน การรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	✓			๒๐๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอกำแพง จังหวัดลำปาง	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓			๑๕,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

๓.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกผู้สูงอายุตำบลบ้านสา	๒๐,๐๐๐	๒๒ ธ.ค. ๖๖	✓			๑๙,๙๙๗	
๒	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๓๐ ก.ค. ๖๗	✓			๑๙,๙๙๖	
๓	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	๒๔,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๖ ก.พ. ๖๗	✓			๒๓,๔๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลบ้านสา	๑๕,๐๐๐	๒๓ ก.ค. ๖๗	✓			๑๕,๐๐๐	
๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสา	๒๕,๐๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๗	✓			๒๔,๙๙๕	
๖	โครงการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง	๑๕,๐๐๐	๑๕-๒๔ ธ.ค. ๖๖	✓			๑๕,๐๐๐	
๗	โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๗,๕๐๐	๑ - ๓๐ ก.ค. ๖๗	✓			๑๗,๕๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลบ้านสา	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๗	✓			๓๙,๓๒๖	
๓	โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
๔	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๙-๓๐ ส.ค. ๖๗	✓			๑๘,๐๙๐	
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสับปะรด	๓๑,๐๐๐	๒ ส.ค. ๖๗	✓			๓๑,๐๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ	๓๐,๖๙๐	๓๐ ก.ค. ๖๗	✓			๓๐,๖๙๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ในตำบลบ้านสา	๑๕,๐๐๐	-			✓	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจภาษีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-			✓	๒๐,๐๐๐	โอนลด งบประมาณ